

序号：8

2024 年度财政重点绩效评价情况表

项目名称	金砂西路道路工程
评价金额 (万元)	1568.68
主管部门	重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会
评价结论	良
主要绩效	打通金砂路与北环大道，完善城市路网，提升道路通行能力，方便周边居民出行。
主要问题	个别指标的设定不够清晰和明确，难以具体量化，较难与实际情况相结合；项目完成超工期，超出文件规定的施工期间；项目完工后未及时进行完成结算和决算审计。
改进建议	优化绩效指标的合理性，合理设置指标值，明确绩效指标的具体衡量标准和要求，确保指标具有可操作性和可衡量性，准确反映项目真实情况；加强项目建设管理，提高项目管理的效率和效益，加强对施工方的管理，因施工方原因导致项目进度滞后的，应及时督促施工方履行合同义务或采取对应的惩罚措施。项目完工后应及时进行结算和竣工验收工作。
评价机构	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所