

序号：7

2024 年度财政重点绩效评价情况表

项目名称	重庆市铜梁区2024年丘陵山区高标准农田改造提升项目
评价金额 (万元)	7176.00
主管部门	重庆市铜梁区农业农村委员会
评价结论	良
主要绩效	完善高标准农田基础设施工程和农田地力提升工程，满足农业生产中的排灌水设施和农田机耕道路设施，提供高效优质，宜机宜耕、旱涝保收、高产稳产的耕地，实现高标准农田建设。
主要问题	项目实际工期延长，进度滞后，导致资金支付进度未达到预期。项目实施超工期，超出计划工期2个月。
改进建议	加强对施工方的管理，因施工方原因导致项目进度滞后的，应及时督促施工方履行合同义务或采取对应的惩罚措施。项目完工后应及时进行结算和竣工验收工作。
评价机构	安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所